

УТВЕРЖДАЮ

Глава Рассказовского района

Поздняков А.А.

(Ф.И.О.)

2022 г.



### ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятий по проведению капитального ремонта в Хитровском филиале МБОУ  
Верхнеспасской СОШ в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
<b>1. Строительно-монтажные работы</b>				
1.1	Участие в совещании по вопросам подготовки конкурсной документации на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту школ	04.10.2022	04.10.2022	Управление образования и науки области КГПО "Капиталстрой" Глава Рассказовского района
1.2	Проверка сметной документации на предмет соответствия фактическим объемам работ по капитальному ремонту школ	05.10.2022	31.10.22	Администрация Рассказовского района
1.3	Определение периода проведения ремонтно-восстановительных работ	11.10.2022	14.10.2022	Администрация Рассказовского района
1.4	Подготовка материалов для проведения закупочных процедур на проведение	14.10.2022	31.10.22	Администрация Рассказовского района

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
	капитальных ремонтов			
1.5	Размещение план-графиков и проведение закупочных процедур по капитальному ремонту школ	19.10.2022	30.11.22	Администрация Рассказовского района
1.6	Определение дополнительной потребности на работы, не включенные в перечень 14 видов работ (благоустройство территории, стоянки и навесы для школьных автобусов, спортплощадки, ремонт внешних инженерных сетей и т.д.)		До 05.11.2022	Администрация Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
1.7	Заключение контрактов с подрядными организациями	15.12.2022	30.12.2022	Администрация Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
1.8	Начало проведения работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций (по отдельному графику)	В соответствии с муниципальными контрактами		Администрация Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ Генеральный подрядчик
1.9	Завершение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций (по отдельному графику)	В соответствии с муниципальными контрактами		Администрация Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ Генеральный подрядчик
1.10	Приемка объекта после завершения капитального ремонта (акт об окончании работ) (по отдельному графику)			Администрация Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ Генеральный подрядчик
<b>2. Организационно-методическое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций по разработке концепции</b>				
2.1	Участие в совещании по вопросам	11.10.22	11.10.22	ТОГОАУ ДПО «Институт

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
2.2	Модернизации школ и разработки концепций с представителями ОМСУ, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, представителями школьных управляющих советов	11.10.2022	14.10.22	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
2.3	Формирование рабочих групп по разработке концепций общеобразовательных организаций с привлечением представителей государственно-общественного управления организаций, родительской общестественности школы.	14.10.2022	04.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
2.4	Разработка проекта концепции модернизации школы. Консультирование рабочих групп	постоянно		Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
2.5	Работа на специализированном цифровом агрегаторе «Наша школа» для детей, родителей, педагогов по публичному общественному обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений	07.11.2022	11.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
2.6	Общественное обсуждение разработанного проекта концепции модернизации школы	14.11.2022	18.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
2.6	Корректировка концепции модернизации общеобразовательных организаций			Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
2.7	Публичное представление проекта концепции модернизации школы с участием представителей государственно-общественного управления организаций, родительской общественности	21.11.2022	25.11.2022	администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
2.8	Согласование концепции модернизации школы		До 30.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
<b>3. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания</b>				
3.1	Формирование перечня оборудования	10.10.2022	04.11.2022	Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
3.2	Согласование перечня оборудования с управлением образования и науки области на предмет соответствия приказу Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590		До 04.11.2022	Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
3.3	Подготовка материалов для проведения закупочных процедур на оборудование		До 30.11.2022	Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
3.4	Размещение план-графиков и проведение закупочных процедур на закупку оборудования		До 20.01.2023	Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
3.5	Заключение контрактов с поставщиками		До 10.03.2023	Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
3.6	Поставка оборудования	В соответствии с муниципальными контрактами		Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
3.7	Приемка оборудования	В соответствии с муниципальными контрактами		Администрация Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
<b>4. Обеспечение образовательного процесса</b>				
4.1	Разработка схемы организации образовательной деятельности обучающихся на период капитального ремонта с учётом мнения всех сторон образовательного процесса	01.10.2022	01.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Расказовского района
4.2	Согласование схемы организации образовательной деятельности с управлением образования и науки области	01.11.2022	15.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Расказовского района
4.3	Обеспечение соответствия альтернативных помещений, выбранных для реализации образовательной деятельности, всем необходимым лицензионным требованиям	15.11.2022	01.02.2023	Администрация Расказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Расказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
4.4	Утверждение муниципальным приказом схемы организации образовательной деятельности	15.11.2022	30.11.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Расказовского района
4.5	Проведение информационно-разъяснительной кампании с родительским сообществом и общественностью	01.10.2022	До окончания ремонтных работ	Администрация Расказовского района Отдел образования и защиты прав

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
4.6	Привлечение обучающихся и их родителей к вопросу создания комфортной развивающей образовательной среды с оптимальными условиями для ведения образовательного процесса	01.10.2022	До окончания ремонтных работ	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
4.7	Разработка схемы подвоза обучающихся до места обучения и обратно	01.10.2022	15.11.2022	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
4.8	Контроль за соблюдением условий обучения	Весь период временного обучения		Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
4.9	Начало образовательного процесса в отремонтированных зданиях			Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
<b>5. Работа с общественностью по организации, контролю и разработке дизайн-проектов школ</b>				
5.1	Информирование общественности о планируемой деятельности	01.10.2022	15.10.2022	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних Администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ СМИ
5.2	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, депутатского корпуса по обсуждению дизайн-проекта школы	20.10.2022	30.10.2022	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних Администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
5.3	Утверждение приказа о проведении общественных обсуждений мероприятий программы по капитальному ремонту школы	30.10.2022		Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних Администрации Рассказовского района
5.4	Презентация на заседании штаба родительского общественного контроля проекта «Центр детских инициатив»	Ноябрь 2022	Ноябрь 2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних Администрации Рассказовского района Советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
5.5	Организация и проведение муниципального конкурса дизайнерских решений среди школьных инициативных команд «Инфраструктура детства» с целью активного вовлечения детского сообщества в реализацию задач по внутреннему и внешнему благоустройству школы, расширению art, game- и open- пространств	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	организациями Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
5.6	Участие обучающихся школ-участников программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций на 2023 год во Всероссийском конкурсе «Классное пространство»	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	МБОУ Верхнепасская СОШ Советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями
5.7	Проведение общественных обсуждений реализации мероприятий программы по капитальному ремонту школ (сбор вопросов, замечаний, предложений и пожеланий общественности, выказанных в ходе проведения обсуждений)	Октябрь 2022	Январь 2023	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ
5.8	Формирование протоколов общественных обсуждений и корректировка окончательного варианта документации с учетом конструктивных предложений, замечаний и пожеланий общественности, выказанных в ходе проведения обсуждений	Январь 2023	Январь 2023	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнепасская СОШ



№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
5.9	Выборочное анкетирование на предмет удовлетворённости детей и родителей проведением ремонтных работы и учёта их пожеланий и предложений при разработке дизайн и обустройства воспитывающих пространств для детей, учебных аудиторий	01.07.2023	10.08.2023	МБОУ Верхнеспаская СОШ Советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями
<b>6. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта</b>				
6.1	Проведение мониторинга готовности педагогических работников к организации образовательной деятельности с использованием современного оборудования	12.12.2022	10.01.2023	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МБОУ Верхнеспаская СОШ
6.2	Определение потребности в обучении педагогических работников образовательной организации к работе в новых условиях, выявление их образовательных запросов и профессиональных дефицитов	12.12.2022	10.01.2023	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МБОУ Верхнеспаская СОШ
6.3	Разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических кадров	11.01.2023	31.01.2023	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
6.4	Комплектование группы слушателей на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки	01.02.2023	17.02.2023	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
6.5	Обучение педагогических работников, направленное на устранение профессиональных дефицитов по программам повышения квалификации с включением практикумов, стажировок, мастер-классов	13.03.2023	30.06.2023	МБОУ Верхнепасская СОШ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района» МБОУ Верхнепасская СОШ
6.6	Обучение педагогических работников, направленное на устранение профессиональных дефицитов профессиональной переподготовки с включением практикумов, стажировок, мастер-классов	13.03.2023	30.12.2023	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района» МБОУ Верхнепасская СОШ
6.7	Обучение управленческих команд образовательных организаций из числа руководителей, заместителей руководителей, методистов, руководителей методических объединений по программам повышения квалификации с включением практикумов, стажировок, мастер-классов	13.03.2023	30.06.2023	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района» МБОУ Верхнепасская СОШ
6.8	Методическое сопровождение руководящих и педагогических работников объектов капитального ремонта по вопросам проектирования и реализации образовательных программ, организации образовательной деятельности	постоянно		ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района»
<b>7. Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их</b>				

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
<b>дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности</b>				
7.1	Определение ответственных за реализацию мероприятий по обновлению в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.10.2022	10.10.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
7.2	Проведение мониторинга наличия и потребности обновления учебников, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательной деятельности по причинам ветхости и дефектности, в объектах капитального ремонта	10.10.2022	31.01.2023	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
7.3	Организация работы по замене учебников, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательной деятельности по причинам ветхости и дефектности, в объектах капитального ремонта, посредством приобретения образовательными организациями новых учебников в рамках «централизованного» областного заказа на учебники	01.02.2023	30.06.2023	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
7.4	Заключение контрактов на поставку учебной литературы, с учетом новых учебников в рамках замены учебников, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательной деятельности по причинам ветхости и дефектности, в объектах капитального ремонта		До 30.06.2023	МБОУ Верхнеспасская СОШ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
7.5	Определение ответственных за реализацию мероприятий по обновлению в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.10.2022	10.10.2022	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
7.6	Приемка новых учебников в рамках замены учебников, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательной деятельности по причинам ветхости и дефектности, в объектах капитального ремонта	В соответствии с муниципальными контрактами		МБОУ Верхнеспасская СОШ
<b>8. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством</b>				
8.1	Корректировка перечня образовательных организаций, подлежащих антитеррористической защищенности и проведение мероприятий по актуализации паспортов безопасности объектов, где будут обучаться дети на время проведения капитального ремонта школ (при необходимости)	В месячный срок с момента начала ремонтных работ	До окончания ремонтных работ	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
8.2	Обеспечение соблюдения требований антитеррористической безопасности предусмотренных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 на объектах где будет осуществляться образовательный процесс (в случае перевода детей в иные здания или организации):	В месячный срок с момента начала ремонтных работ	До окончания ремонтных работ	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
8.2.1	Установка и (или) модернизация инженерно-технических средств защиты (Тревожная кнопка, видеонаблюдение, система оповещения и эвакуации, периметральное ограждение);	В месячный срок с момента начала ремонтных работ	До окончания ремонтных работ	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
8.2.2	Обеспечение квалифицированной физической охраны	В месячный срок с момента начала ремонтных работ	До окончания ремонтных работ	Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ
8.3	Обеспечение антитеррористической защищенности в отремонтированных зданиях	постоянно		Администрация Рассказовского района Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района МБОУ Верхнеспасская СОШ